



Nit: 820.003.850-2

Relacionar avance de técnico correspondiente a los contratos, tendientes a la construcción del Hospital Local de Tunja, para lo cual se suscribieron los siguientes convenios.

Convenio 022 de 2017, el cual se resume a continuación:

	CONVENIO 022 DE 2017
VALOR INICIAL	\$8,001,000,000.00
ADICION N° 1	\$800,000,000.00
ADICION N° 2	\$1,391,227,011.01
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$10,192,227,011.01

De igual manera, la ESE Santiago de Tunja, se permite informar que los rendimientos financieros del convenio 022 de 2017, a corte 30 de Abril de 2019 son los siguientes:

Rendimientos financieros del convenio a fecha 30 de abril de 2019 son:
\$241.783.332,39

Teniendo en cuenta el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el cual permite que las Entidades Estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión de los contratos que suscriben, y evidenciando, que la ESE Santiago de Tunja no cuenta con personal idóneo en cuanto al componente técnico para llevar a cabo la supervisión del contrato de Interventoría N° 130 de 2018, se llevó a cabo la contratación de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, lo cual se evidencia en los contratos N° 143 de 2018 y 014 de 2019, cuya sumatoria asciende a un valor de \$50.261.334.

Es importante aclarar, que la ESE Santiago de Tunja, aporta el valor de **\$1.974.553.146,82.**

De dicho convenio resultan los siguientes contratos:

CONTRATO DE OBRA N° 108 de 2018 con fecha 06 de febrero de 2018	\$8,907,777,501.14
ADICION N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 108 de 2018 con fecha 09 de abril de 2019	\$2,417,034,857.95



Nit: 820.003.850-2

TOTAL CONTRATO DE OBRA A 30 DE ABRIL DE 2019

\$11,324,812,359.09

Cuyo avance se presenta a continuación:

AVANCE PROYECTO A 27 DE AGOSTO DE 2019 CONSORCIO PEMUCAL			
CAPITULOS	VALOR CONTRACTUAL	AVANCE	
		VALOR	PORCENTAJE
MUROS DE CONTENCIÓN	\$ 360,373,339.84	\$ 360,354,696.16	100.0%
RELLENOS Y NIVELACIÓN DE TERRENOS	\$ 360,363,214.99	\$ 360,363,214.99	100.0%
BLOQUE 4	\$ 531,019,004.02	\$ 424,298,454.47	79.9%
BLOQUE 1-5	\$ 2,303,976,312.55	\$ 1,717,956,649.12	74.6%
BLOQUE 2-6	\$ 2,997,111,035.92	\$ 1,893,673,960.54	63.2%
REDES GAS NATURAL	\$ 30,925,938.77	\$ 3,261,000.82	10.5%
REDES GASES MEDICINALES	\$ 308,587,797.49	\$ 141,892,570.63	46.0%
REDES CONTRA INCENDIO	\$ 470,005,763.24	\$ 135,783,763.23	28.9%
REDES ELECTRICAS	\$ 433,511,726.62	\$ 231,040,690.45	53.3%
PRELIMINARES	\$ 38,514,449.48	\$ 38,514,449.48	100.0%
INTERVENCIÓN PARQUE CENTENARIO	\$ 35,817,312.76	\$ 35,817,312.76	100.0%
REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y SUPERFICIALES EN EXTERIORES	\$ 2,085,598.70	\$ 2,085,598.70	100.0%
ITEMS NUEVOS SEGÚN ADICIONAL No. 1	\$ 636,261,799.19	\$ 304,679,128.54	47.9%
DUCTOS VENTILACIÓN MECÁNICA	\$ 175,033,549.35	\$ 153,863,962.54	87.9%
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 8,683,586,842.92	\$ 5,803,585,452.43	
AIU (30%)	\$ 2,605,076,052.88	\$ 1,741,075,635.73	
TOTAL OBRA	\$ 11,288,662,895.80	\$ 7,544,661,088.16	
AJUSTE DISEÑOS ELECTRICOS IVA INCLUIDO	\$ 9,520,000.00	\$ 9,520,000.00	100.0%
DISEÑO VENTILACIÓN MECÁNICA - AIRE ACONDICIONADO IVA INCLUIDO	\$ 21,303,359.00	\$ 21,303,359.00	100.0%



DISEÑO RED DE GASES MEDICINALES IVA INCLUIDO	\$ 5,325,840.00	\$ 5,325,840.00	Nit: 820.003.850-2 100.0%
TOTAL	\$ 11,324,812,094.80	\$ 7,590,330,287.16	67.02%

Es importante mencionar que el valor cancelado a la fecha de este contrato se ha cancelado la suma de \$6.501.546.321,12

Así mismo, la ESE Santiago de Tunja, informa, que suscribió convenio interadministrativo con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE HOSPITAL LOCAL DE TUNJA**, quedando estipulado que el aporte de la ESE Santiago de Tunja, sería la contratación de la interventoría para el contrato antes mencionado, lo cual efectivamente ocurrió, celebrándose el contrato N° 053 de 2019, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE HOSPITAL LOCAL DE TUNJA**, celebrado con el señor Roblin Silva Espitia, por un valor de \$105.000.000,00 M/CTE

Del mencionado contrato, la ESE Santiago de Tunja se permite informar que a la fecha el avance de ejecución es el siguiente:

AVANCE PROYECTO A 27 DE AGOSTO DE 2019 CALING			
CAPITULOS	VALOR CONTRACTUAL	AVANCE	
		VALOR	PORCENTAJE
OBRAS EXTERIORES	\$ 291,827,177.53	\$ 291,827,023.00	100.00%
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2,299,314.00	\$ 2,299,314.00	100.00%
MEDIA TENSIÓN	\$ 818,559.78	\$ 818,559.78	100.00%
RED DE AGUA CALIENTE	\$ 67,898,613.02	\$ 67,898,613.02	100.00%
RED CONTRA INCENDIO	\$ 133,079,300.55	\$ 133,079,300.55	100.00%
RED HIDRAULICA	\$ 109,765,522.65	\$ 109,765,522.65	100.00%
ITEMS NO PREVISTOS PARA MUROS DE CONTENCIÓN	\$ 59,404,146.78	\$ 59,404,146.78	100.00%
ITEMS NO PREVISTOS PARA OBRAS EXTERIORES	\$ 280,708,588.08	\$ 280,708,588.08	100.00%



PLANTA ELECTRICA	\$ 363,681,174.00	\$ 363,681,174.00	Nit: 820.003.850-2 100.00%
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	\$ 635,057,786.17	\$ 635,057,631.64	
AIU (30%)	\$ 190,517,335.85	\$ 190,517,289.49	
TOTAL OBRA CIVIL	\$ 825,575,122.02	\$ 825,574,921.13	100.00%
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS (INCLUYE IVA)	\$ 674,424,610.22	\$ 674,424,610.22	
VALOR TOTAL	\$ 1,499,999,732.24	\$ 1,499,999,531.35	100.00%

Es importante mencionar que el valor cancelado a la fecha de este contrato se realizo un desembolso en calidad de anticipo por valor de \$749.999.866

Convenio 004 de 2019

La ESE Santiago de Tunja, en aras de lograr la puesta en funcionamiento la totalidad de los servicios del Hospital Local de Tunja, suscribió con el Municipio de Tunja el convenio 004, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS CON EL FIN DE FORTALECER LA ATENCIÓN DE SALUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE TUNJA SEGUNDA ETAPA**, del cual surgió el siguiente contrato:

CONTRATO DE OBRA N° 090 de 2019 con fecha 23 de mayo de 2019	\$2.438.102.987,79
TOTAL CONTRATO DE OBRA A 30 DE ABRIL DE 2019	\$11,324,812,359.09

Cuyo avance se presenta a continuación:

AVANCE PROYECTO A 27 DE AGOSTO DE 2019 CONSORCIO TRUCAL			
CAPITULOS	VALOR CONTRACTUAL	AVANCE	
		VALOR	PORCENTAJE
BLOQUE 1-5	\$ 415,433,923.15	\$ 257,783,692.86	62.05%
BLOQUE 2-6	\$ 415,433,923.15	\$ 257,783,692.86	62.05%
REDES GASES MEDICINALES	\$ 216,788,883.64	\$ 157,180,430.00	72.50%
REDES CONTRA INCENDIO	\$ 186,326,431.10	\$ 64,813,570.69	34.78%
REDES ELECTRICAS	\$ 641,480,675.72	\$ 36,798,079.35	5.74%



TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1,875,463,836.76	\$ 774,359,465.76	Nit: 820.003.850-2
AIU (30%)	\$ 562,639,151.03	\$ 232,307,839.73	
TOTAL OBRA	\$ 2,438,102,987.79	\$ 1,006,667,305.49	41.29%